Modernization and Reconstruction of Hungarian – Serbian Railway Connection in the Territory of the Republic of Serbia, for Section Novi Sad –Subotica - State Border (Kelebija)

Modernizacija i rekonstrukcija mađarsko-srpske železničke veze na teritoriji Republike Srbije za deonicu Novi Sad - Subotica- Državna granica (Kelebija)

II. PRIVREMENA SITUACIJA Br. 005
II. Interim payment certificate No. 005

Amount / Iznos: $

No.	PART/DEO	Contracted Works / Ugovoreni radovi		Previous Completed Works/ Ukupno izvedeni radovi po predhodnim situacijama	Total Completed Works / U kupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji
		Amount/Cena (USD)	Rate/Proporcija (%)	Amount/Cena (USD)	Amount/Cena (USD)	Completed ratio / Procenat završenosti	Amount/Cena (USD)
I	**CONSTRUCTION FEE / Troškovi izvođenja radova**	**1,127,925,700.00**	**97.00%**	**9,614,914.68**	**23,518,809.55**	**2.09%**	**13,903,894.87**
1	Architectural Works / Arhitektonski radovi	16,600,314.00	1.43%	496,256.08	510,041.30	3.07%	13,785.22
2	Substructure Works / Radovi na donjem stroju	209,735,688.00	18.04%	901,148.00	6,889,095.85	3.28%	5,987,947.85
3	Superstructure Works / Radovi na gornjem stroju	249,437,955.00	21.45%	5,816,810.50	8,258,833.70	3.31%	2,442,023.20
4	Bridge, Culvert and Underpass / Mostovi, propusti, podvožnjak	253,938,256.00	21.84%	0.00	0.00	0.00%	0.00
5	Access Road and Road detour / Pristupni putevi i devijacije	27,374,721.00	2.35%	0.00	0.00	0.00%	0.00
6	Drainage Works / Drenažni radovi	8,971,793.00	0.77%	161,888.80	161,888.80	1.80%	0.00
7	Overhead contact system / Kontaktna mreža	80,679,702.00	6.94%	1,061,288.90	2,518,051.38	3.12%	1,456,762.48
8	Electrical Traction Substation - EVP, PSN, PS / Stabilna postrojenja električne vuče - EVP, PSN, PS	22,273,130.00	1.92%	0.00	0.00	0.00%	0.00
9	Power Supply / Napajanje	26,601,912.00	2.29%	0.00	1,024,435.22	3.85%	1,024,435.22
10	Signaling System / Signalno-sigurnosni sistemi	116,510,191.00	10.02%	426,932.70	793,334.00	0.68%	366,401.30

No.	PART/DEO	Contracted Works / Ugovoreni radovi		Previous Completed Works/ Ukupno izvedeni radovi po predhodnim situacijama	Total Completed Works / U kupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji
		Amount/Cena (USD)	Rate/Proporcija (%)	Amount/Cena (USD)	Amount/Cena (USD)	Completed ratio / Procenat završenosti	Amount/Cena (USD)
11	Telecommunication Syetem / Telekomunikacioni sistemi	71,650,868.00	6.16%	52,636.60	1,569,998.20	2.19%	1,517,361.60
12	Thermotechnical Installations & Fire Suppression / Termotehničke i protivpožarne instalacije	5,809,444.00	0.50%	0.00	0.00	0.00%	0.00
13	Radovi na gornjem stroju / Mašinske instalacije i radovi	2,610,409.00	0.22%	0.00	0.00	0.00%	0.00
14	Roads Traffic Signalization and Equipment / Putna saobraćajna signalizacija i oprema	1,371,233.00	0.12%	0.00	0.00	0.00%	0.00
15	Landscaping, planning of platform and evironment measures / Pejzažno uređenje, peroni i mere zaš tite životne sredine	34,360,084.00	2.95%	697,953.10	1,793,131.10	5.22%	1,095,178.00
II	**DESIGN FEE / TROŠKOVI PROJEKTOVANJA**	**34,884,300.00**	**3.00%**	**17,442,150.00**	**17,442,150.00**	**50.00%**	0.00
1	Design Fee (PGD) / Troškovi projektovanja (PGD)	17,442,150.00	1.50%	17,442,150.00	17,442,150.00	100.00%	0.00
2	Design Fee (PZI) / Troškovi projektovanja (PZI)	17,442,150.00	1.50%	0.00	0.00	0.00%	0.00
TOTAL/UKUPNO		**1,162,810,000.00**	**100.00%**	**27,057,064.68**	**40,960,959.55**	**3.52%**	**13,903,894.87**

Note:1.Additonal payments under Contract are not included in this Table of Price and shall be paid separately according to Contract.
2.The payment for each unit shall be paid duly completion of that unit.
3.Advance payment are not included in this Table of Price as defined in the Annex 1.

Confirmed by Contractor /
Odgovorni Izvođač radova: _____

Date/Datum : 25.07.2022.

Amount approved By Supervisor /
Potpis odgovornog nadzornog organa: _____

Date/Datum : 15.08.2022.

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Драган С. Пиперов
дипл. грађ. инж.
310 D661 06
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

1. Architectural Works / Arhitektonski radovi

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
A	**Architectural design of reconstruction and adaptation of the station building, including landscaping in Novi Sad railway station / Projekat arhitekture rekonstrukcije i adaptacije stanične zgrade sa spoljnim uređenjem u železničkoj stanici Novi Sad**										
1	Preliminary works / Pripremni radovi	Completion of preliminary works / Završetak pripremnih radova	1.00	360,447.00	360,447.00	0.06	21,626.82	0.08	28,835.76	0.02	7,208.94
2	Earth, concrete, reinforcement, masonry works / Zemljani radovi, beton, armirani beton, i zidarski radovi.	Completion of earth, concrete, reinforcement, masonry works / Završetak zemljanih radova, beton, armirani beton, i zidarskih radova.	1.00	182,368.00	182,368.00	0.13	23,707.84	0.15	27,355.20	0.02	3,647.36
5	Tinsmith, steel, ceramic, flooring, rendering and painting works / Limarski radovi, čel. konstrukcija, keramičarski, podopolagački i molersko farbarski radovi	Completion of tinsmith, steel, ceramic, flooring, rendering and painting works / Završetak limarskih radova, čel. konstrukcija, keramičarskih, podopolagačkih i molersko farbarskih radova	1.00	292,892.00	292,892.00	0.20	58,578.40	0.21	61,507.32	0.01	2,928.92
	Summary / Summary / Ukupno (USD)				**16,600,314.00**		**496,256.08**		**510,041.30**		**13,785.22**

Confirmed by Contractor /
Odgovorni Izvođač radova: _____

Date/Datum: 29.07.2024.

Approved By Supervisor/
Nadzorni Organ: _____

Date/Datum: 09.08.2024

Modernization and Reconstruction of Hungarian – Serbian Railway Connection in the Territory of the Republic of Serbia, for Section Novi Sad – Subotica - State Border (Kelebija)

Modernizacija i rekonstrukcija mađarsko-srpske železničke veze na teritoriji Republike Srbije za deonicu Novi Sad - Subotica- Državna granica (Kelebija)

2. Substructure Works / Radovi na donjem stroju

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
A	**Novi Sad station (km 76+224.17 - km 77+411.09) / Stanica Novi Sad (km 76+224.17 - km 77+411.09)**										
2	Removal ballast / Uklanjanje zastora	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2.00	66,489.00	132,978.00	1.00	66,489.00	1.50	99,733.50	0.50	33,244.50
B	**Open track section Novi Sad-Rumenka (km 77+411.09 - km 83+278.60) / Deonica otvorene pruge Novi Sad - Rumenka (km 77+411.09 - km 83+278.60)**										
1	Preliminary works / Pripremni radovi	Completion of works / Završetak radova	1.00	149,064.00	149,064.00	0.00	0.00	0.85	126,704.40	0.85	126,704.40
2	Removal ballast / Uklanjanje zastora	Completion of works / Završetak radova	1.00	298,000.00	298,000.00	0.00	0.00	0.85	253,300.00	0.85	253,300.00
3	Foundation Treatment / Obrada temeljnog tla	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2.00	467,825.00	935,650.00	0.00	0.00	1.00	467,825.00	1.00	467,825.00
4	Excavation / Iskopavanja	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2.00	1,026,770.00	2,053,540.00	0.00	0.00	1.00	1,026,770.00	1.00	1,026,770.00
5	Embankment / Nasip	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2.00	5,528,325.00	11,056,650.00	0.00	0.00	0.10	552,832.50	0.10	552,832.50
6	Subgrade / Planum pruge	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2.00	404,795.00	809,590.00	0.00	0.00	0.20	80,959.00	0.20	80,959.00
7	Geocomposite / Geokompozit	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2.00	623,195.00	1,246,390.00	0.00	0.00	0.20	124,639.00	0.20	124,639.00
C	**Rumenka station (km 83+278.60 - km 84+651.09) / Stanica Rumenka (km 83+278.60 - km 84+651.09)**										
1	Preliminary works / Pripremni radovi	Completion of works / Završetak radova	1.00	19,555.00	19,555.00	0.00	0.00	0.85	16,621.75	0.85	16,621.75
2	Removal ballast / Uklanjanje zastora	Completion of the Works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2.00	16,985.00	33,970.00	0.00	0.00	2.00	33,970.00	2.00	33,970.00
3	Foundation Treatment / Obrada temeljnog tla	Completion of the Works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2.00	97,170.00	194,340.00	0.00	0.00	0.20	19,434.00	0.20	19,434.00
4	Excavation / Iskopavanja	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2.00	123,145.00	246,290.00	0.00	0.00	0.20	24,629.00	0.20	24,629.00
D	**Open track section Rumenka-Kisač (km 84+651.09 - km 89+881.88) / Deonica otvorene pruge Rumenka - Kisač (km 84+651.09 - km 89+881.88)**										
1	Preliminary works / Pripremni radovi	Completion of works / Završetak radova	1.00	140,123.00	140,123.00	0.00	0.00	0.30	42,036.90	0.30	42,036.90
N	**Lovćenac station (km128+849.48 - km130+141.85) / Stanica Lovćenac (км128+849.48 - км130+141.85)**										

2. Substructure Works / Radovi na donjem stroju

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
1	Preliminary works / Pripremni radovi	Completion of works / Završetak radova	1.00	10,871.00	10,871.00	0.00	0.00	1.00	10,871.00	1.00	10,871.00
2	Removal ballast / Uklanjanje zastora	Completion of the Works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2.00	8,028.00	16,056.00	0.00	0.00	2.00	16,056.00	2.00	16,056.00
3	Foundation Treatment / Obrada temeljnog tla	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2.00	95,695.00	191,390.00	0.00	0.00	1.60	153,112.00	1.60	153,112.00
4	Excavation / Iskopavanja	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2.00	82,705.00	165,410.00	0.00	0.00	1.60	132,328.00	1.60	132,328.00
O	**Open track section Lovćenac-Bačka Topola (km 130+141.85 - km 142+691.40) / Deonica otvorene pruge Lovćenac - Bačka Topola (km 130+141.85 - km 142+691.40)**										
1	Preliminary works / Pripremni radovi	Completion of the Works / Završetak radova	1.00	114,392.00	114,392.00	0.00	0.00	0.80	91,513.60	0.80	91,513.60
2	Removal ballast / Uklanjanje zastora	Completion of works / Završetak radova	1.00	157,242.00	157,242.00	0.00	0.00	1.00	157,242.00	1.00	157,242.00
3	Foundation Treatment / Obrada temeljnog tla	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2.00	593,820.00	1,187,640.00	0.00	0.00	0.40	237,528.00	0.40	237,528.00
4	Excavation / Iskopavanja	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2.00	1,244,740.00	2,489,480.00	0.00	0.00	0.40	497,896.00	0.40	497,896.00
P	**Bačka Topola station (km 142+691.40 - km 144+269.38) / Stanica Bačka Topola (km 142+691.40 - km 144+269.38)**										
1	Preliminary works / Pripremni radovi	Completion of works / Završetak radova	1.00	71,160.00	71,160.00	0.00	0.00	0.90	64,044.00	0.90	64,044.00
2	Removal ballast / Uklanjanje zastora	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2.00	41,370.00	82,740.00	0.00	0.00	2.00	82,740.00	2.00	82,740.00
4	Excavation / Iskopavanja	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2.00	210,695.00	421,390.00	0.00	0.00	0.60	126,417.00	0.60	126,417.00
Q	**Open track section Bačka Topola-Žednik (km 144+269.38 - km 156+211.82) / Deonica otvorene pruge Bačka Topola - Žednik (km 144+269.38 - km 156+211.82)**										
1	Preliminary works / Pripremni radovi	Completion of the Works / Završetak radova	1.00	88,688.00	88,688.00	0.00	0.00	0.70	62,081.60	0.70	62,081.60
2	Removal ballast / Uklanjanje zastora	Completion of works / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	1.00	179,310.00	179,310.00	0.00	0.00	1.00	179,310.00	1.00	179,310.00
R	**Žednik station (km 156+211.82 - km 157+500.66) / Stanica Žednik (km 156+211.82 - km 157+500.66)**										
1	Preliminary works / Pripremni radovi	Completion of works / Završetak radova	1.00	40,790.00	40,790.00	0.00	0.00	0.50	20,395.00	0.50	20,395.00
2	Removal ballast / Uklanjanje zastora	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2.00	63,841.00	127,682.00	0.00	0.00	1.60	102,145.60	1.60	102,145.60
S	**Open track section Žednik-Naumovićevo (km 157+500.66 - km 165+665.64**	**0.00**		**0.00**							
1	Preliminary works / Pripremni radovi	Completion of the Works / Završetak radova	1.00	54,349.00	54,349.00	0.00	0.00	1.00	54,349.00	1.00	54,349.00

2. Substructure Works / Radovi na donjem stroju

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
2	Removal ballast / Uklanjanje zastora	Completion of works / Završetak radova	1.00	107,624.00	107,624.00	0.00	0.00	1.00	107,624.00	1.00	107,624.00
3	Foundation Treatment / Obrada temeljnog tla	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2.00	413,890.00	827,780.00	0.00	0.00	0.50	206,945.00	0.50	206,945.00
4	Excavation / Iskopavanja	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2.00	411,720.00	823,440.00	0.00	0.00	0.80	329,376.00	0.80	329,376.00
T	**Naumovićevo station (km 165+665.64 - km 167+585.96) / Stanica Naumovićevo (km 165+665.64 - km 167+585.96)**										
1	Preliminary works / Pripremni radovi	Completion of works / Završetak radova	1.00	21,200.00	21,200.00	0.00	0.00	1.00	21,200.00	1.00	21,200.00
2	Removal ballast / Uklanjanje zastora	Completion of the Works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2.00	57,363.00	114,726.00	0.00	0.00	0.60	34,417.80	0.60	34,417.80
3	Foundation Treatment / Obrada temeljnog tla	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2.00	94,970.00	189,940.00	0.00	0.00	0.30	28,491.00	0.30	28,491.00
4	Excavation / Iskopavanja	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2.00	241,495.00	482,990.00	0.00	0.00	0.80	193,196.00	0.80	193,196.00
U	**Open track section Naumovićevo-Subotica (km 167+585.96 - km 174+168.84) / Deonica otvorene pruge Naumovićevo - Subotica (km 167+585.96 - km 174+168.84)**										
1	Preliminary works / Pripremni radovi	Completion of the Works / Završetak radova	1.00	157,856.00	157,856.00	0.00	0.00	1.00	157,856.00	1.00	157,856.00
W	**Open track section Subotica- state border (km 177+276.75 - km 184+635.07) / Deonica otvorene pruge Subotica - Državna granica (km 177+276.75 - km 184+635.07)**										
1	Preliminary works / Pripremni radovi	Completion of the Works / Završetak radova	1.00	70,489.00	70,489.00	0.00	0.00	0.80	56,391.20	0.80	56,391.20

2. Substructure Works / Radovi na donjem stroju

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed In Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
AA	**Relocation and protection of telecommunications infrastructure - part 2. TK manholes / Izmeštanje i zaštita telekomunikacione infrastrukture - deo 2. okna**										
	Manholes / Okna	Completion of each manhole / Završetak svakog	292.00	3,841.00	1,121,572.00	23.00	88,343.00	39.00	149,799.00	16.00	61,456.00
	Summary / Summary / Ukupno (USD)				**209,735,688.00**		**901,148.00**		**6,889,095.85**		**5,987,947.85**

Confirmed by Contractor /
Odgovorni Izvođač radova:

Date/Datum : 21.07.2022

Драгољуб В. Николић
дипл. грађ. инж.
415 И00731 19

25.07.2022.

Approved By Supervisor/
Nadzorni Organ:

Date/Datum : 25.07.2022

3. Superstructure Works / Radovi na gornjem stroju

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
A	**Novi Sad station (km 76+224.17 - km 77+411.09) / Stanica Novi Sad (km 76+224.17 - km 77+411.09)**										
1	**Procurement / Nabavka**										
1-4	**Switches / Skretnice**										
1-4.2	type 60E1-300-6° / tip 60E1-300-6°	Completion of procurement for each one set of switches / Završetak nabavke za svaki set skretnica	13.00	165,256.00	2,148,328.00	4.00	661,024.00	6.00	991,536.00	2.00	330,512.00
1-4.3	type 49E1-300-6° / 49E1-300-6°	Completion of procurement for each one set of switches / Završetak nabavke za svaki set skretnica	4.00	132,159.00	528,636.00	1.00	132,159.00	4.00	528,636.00	3.00	396,477.00
1-4.5	type 49E1-200-6° / 49E1-200-6°	Completion of procurement for each one set of switches / Završetak nabavke za svaki set skretnica	2.00	119,346.00	238,692.00	0.00	0.00	2.00	238,692.00	2.00	238,692.00
3	**Works / Radovi**										
3-1	Dismantling existing track / Demontaža postojećih koloseka	Completion of the works on the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2.00	151,342.00	302,684.00	1.00	151,342.00	2.00	302,684.00	1.00	151,342.00
N	**Lovćenac station (km128+849.48 - km130+141.85) / Stanica Lovćenac (км128+849.48 - км130+141.85)**										
3	**Works / Radovi**										
3-1	Dismantling existing track / Demontaža postojećeg koloseka	Completion of the works on the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	1.00	75,224.00	75,224.00	0.00	0.00	0.70	52,656.80	0.70	52,656.80
O	**Open track section Lovćenac-Bačka Topola (km 130+141.85 - km 142+691.40) / Deonica otvorene pruge Lovćenac - Bačka Topola (km 130+141.85 - km 142+691.40)**										
3	**Works / Radovi**										
3-1	Dismantling existing track / Demontaža postojećeg koloseka	Completion of the works / Završetak radova	1.00	773,094.00	773,094.00	0.00	0.00	0.70	541,165.80	0.70	541,165.80
P	**Bačka Topola station (km 142+691.40 - km 144+269.38) / Stanica Bačka Topola (km 142+691.40 - km 144+269.38)**										
3	**Works / Radovi**										
3-1	Dismantling existing track / Demontaža postojećeg koloseka	Completion of the works on the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2.00	89,970.00	179,940.00	0.00	0.00	1.40	125,958.00	1.40	125,958.00
Q	**Open track section Bačka Topola-Žednik (km 144+269.38 - km 156+211.82) / Deonica otvorene pruge Bačka Topola - Žednik (km 144+269.38 - km 156+211.82)**										
3	**Works / Radovi**										
3-1	Dismantling existing track / Demontaža postojećeg koloseka	Completion of the works / Završetak radova	1.00	346,108.00	346,108.00	0.00	0.00	0.70	242,275.60	0.70	242,275.60

3. Superstructure Works / Radovi na gornjem stroju

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
R	**Žednik station (km 156+211.82 - km 157+500.66) / Stanica Žednik (km 156+211.82 - km 157+500.66)**										
3	**Works / Radovi**										
3-1	Dismantling existing track / Demontaža postojećeg koloseka	Completion of the works on the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2.00	91,472.00	182,944.00	0.00	0.00	1.40	128,060.80	1.40	128,060.80
S	**Open track section Žednik-Naumovićevo (km 157+500.66 - km 165+665.64) / Deonica otvorene pruge Žednik - Naumovićevo (km 157+500.66 - km 165+665.64)**										
3	**Works / Radovi**										
3-1	Dismantling existing track / Demontaža postojećeg koloseka	Completion of the works / Završetak radova	1.00	237,948.00	237,948.00	0.00	0.00	0.60	142,768.80	0.60	142,768.80
T	**Naumovićevo station (km 165+665.64 - km 167+585.96) / Stanica Naumovićevo (km 165+665.64 - km 167+585.96)**										
3	**Works / Radovi**										
3-1	Dismantling existing track / Demontaža postojećeg koloseka	Completion of the works on the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2.00	76,762.00	153,524.00	0.00	0.00	1.20	92,114.40	1.20	92,114.40
Summary / Ukupno (USD)					**249,437,955.00**		**5,816,810.50**		**8,258,833.70**		**2,442,023.20**

Confirmed by Contractor / Odgovorni Izvođač radova:

Date/Datum : 21.07.2022

Approved By Supervisor/ Nadzorni Organ:

Date/Datum : 25.07.2022

7. Overhead contact system / Kontaktna mreža

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
A	**Electric traction fixed installations-OCS: Novi Sad / Stabilna postrojenja električna vuče - KM: Novi Sad**										
A-1	Dismantling and reconstruction of existing OCS / Demontaža i rekonstrukcija postojeće KM	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	1.00	179,882.00	179,882.00	0.50	89,941.00	1.00	179,882.00	0.50	89,941.00
A-2	**Civil works / Građevinski radovi**										
1	Foundations of poles and portals / Temelji stubova i portala	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2.00	159,954.00	319,908.00	0.00	0.00	0.50	79,977.00	0.50	79,977.00
3	OCS poles and portals-procurement / KM Stubovi i portali - nabavka	Completion of procurement for left or right side of station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2.00	229,770.00	459,540.00	0.00	0.00	1.80	413,586.00	1.80	413,586.00
4	OCS poles and portals-works / KM Stubovi i portali - radovi	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2.00	156,661.00	313,322.00	0.00	0.00	0.80	125,328.80	0.80	125,328.80
A-3	**Electrical works / Elektro radovi**										
2	Single cantilever-works / Jednostruka konzola - radovi	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2.00	65,682.00	131,364.00	0.70	45,977.40	0.98	64,368.36	0.28	18,390.96
4	Twin cantilever-works / Dvostruka konzola - radovi	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2.00	45,716.00	91,432.00	0.60	27,429.60	0.66	30,172.56	0.06	2,742.96
B	**Electric traction fixed installations-OCS: Novi Sad - Rumenka / Stabilna postrojenja električna vuče - KM: Novi Sad - Rumenka**										
B-1	Dismantling and reconstruction of existing OCS / Demontaža i rekonstrukcija postojeće KM	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	1.00	40,078.00	40,078.00	0.50	20,039.00	1.00	40,078.00	0.50	20,039.00

7. Overhead contact system / Kontaktna mreža

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
C	**Electric traction fixed installations-OCS: Rumenka / Stabilna postrojenja električna vuče - KM: Rumenka**										
C-1	Dismantling and reconstruction of existing OCS / Demontaža i rekonstrukcija postojeće KM	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	1.00	26,148.00	26,148.00	0.50	13,074.00	1.00	26,148.00	0.50	13,074.00
D	**Electric traction fixed installations-OCS: Rumenka - Kisac / Stabilna postrojenja električna vuče - KM: Rumenka - Kisač**										
D1	Dismantling and reconstruction of existing OCS / Demontaža i rekonstrukcija postojeće KM	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	1.00	19,105.00	19,105.00	0.50	9,552.50	1.00	19,105.00	0.50	9,552.50
E	**Electric traction fixed installations-OCS: Kisac / Stabilna postrojenja električna vuče - KM: Kisač**										
E-1	Dismantling and reconstruction of existing OCS / Demontaža i rekonstrukcija postojeće KM	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	1.00	39,865.00	39,865.00	0.50	19,932.50	1.00	39,865.00	0.50	19,932.50
F	**Electric traction fixed installations-OCS: Kisac - Stepanovicevo / Stabilna postrojenja električna vuče - KM: Kisač - Stepanovićevo**										
F-1	Dismantling and reconstruction of existing OCS / Demontaža i rekonstrukcija postojeće KM	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	1.00	73,109.00	73,109.00	0.50	36,554.50	1.00	73,109.00	0.50	36,554.50
G	**Electric traction fixed installations-OCS: Stepanovicevo / Stabilna postrojenja električna vuče - KM: Stepanovićevo**										
G-1	Dismantling and reconstruction of existing OCS / Demontaža i rekonstrukcija postojeće KM	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	1.00	15,228.00	15,228.00	0.50	7,614.00	1.00	15,228.00	0.50	7,614.00
H	**Electric traction fixed installations-OCS: Stepanovicevo - Zmajevo / Stabilna postrojenja električna vuče - KM: Stepanovićevo - Zmajevo**										
H-1	Dismantling and reconstruction of existing OCS / Demontaža i rekonstrukcija postojeće KM	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	1.00	9,222.00	9,222.00	0.25	2,305.50	1.00	9,222.00	0.75	6,916.50
I	**Electric traction fixed installations-OCS: Zmajevo / Stabilna postrojenja električna vuče - KM: Zmajevo**										
I-1	Dismantling and reconstruction of existing OCS / Demontaža i rekonstrukcija postojeće KM	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2.00	26,763.00	53,526.00	0.00	0.00	2.00	53,526.00	2.00	53,526.00
J	**Electric traction fixed installations-OCS: Zmajevo- Novi Vrbas / Stabilna postrojenja električna vuče - KM: Zmajevo - Vrbas Nova**										
J-1	Dismantling and reconstruction of existing OCS / Demontaža i rekonstrukcija postojeće KM	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	1.00	36,539.00	36,539.00	0.00	0.00	1.00	36,539.00	1.00	36,539.00

7. Overhead contact system / Kontaktna mreža

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
L	**Electric traction fixed installations-OCS: Vrbas new-Vrbas existing / Stabilna postrojenja električna vuče - KM: Vrbas Nova - Vrbas postojeća**										
L-1	Dismantling and reconstruction of existing OCS / Demontaža i rekonstrukcija postojeće KM	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2.00	4,377.00	8,754.00	0.00	0.00	1.88	8,228.76	1.88	8,228.76
M	**Electric traction fixed installations-OCS: Vrbas existing / Stabilna postrojenja električna vuče - KM: Vrbas postojeća**										
M-1	Dismantling and reconstruction of existing OCS / Demontaža i rekonstrukcija postojeće KM	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2.00	9,430.00	18,860.00	0.00	0.00	1.00	9,430.00	1.00	9,430.00
N	**Electric traction fixed installations-OCS: Vrbas new-Lovcenac / Stabilna postrojenja električna vuče - KM: Vrbas Nova - Lovćenac**										
N-1	Dismantling and reconstruction of existing OCS / Demontaža i rekonstrukcija postojeće KM	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	1.00	115,517.00	115,517.00	0.00	0.00	1.00	115,517.00	1.00	115,517.00
O	**Electric traction fixed installations-OCS: Lovcenac / Stabilna postrojenja električna vuče - KM: Lovćenac**										
O-1	Dismantling and reconstruction of existing OCS / Demontaža i rekonstrukcija postojeće KM	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	1.00	44,478.00	44,478.00	0.00	0.00	1.00	44,478.00	1.00	44,478.00
P	**Electric traction fixed installations-OCS: Lovcenac - Backa Topola / Stabilna postrojenja električna vuče - KM: Lovćenac - Bačka Topola**										
P-1	Dismantling and reconstruction of existing OCS / Demontaža i rekonstrukcija postojeće KM	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	1.00	91,806.00	91,806.00	0.00	0.00	1.00	91,806.00	1.00	91,806.00
Q	**Electric traction fixed installations-OCS: Backa Topola / Stabilna postrojenja električna vuče - KM: Bačka Topola**										
Q-1	Dismantling and reconstruction of existing OCS / Demontaža i rekonstrukcija postojeće KM	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	1.00	70,943.00	70,943.00	0.00	0.00	1.00	70,943.00	1.00	70,943.00
R	**Electric traction fixed installations-OCS: Backa Topola-Zednik / Stabilna postrojenja električna vuče - KM: Bačka Topola - Žednik**										
R-1	Dismantling and reconstruction of existing OCS / Demontaža i rekonstrukcija postojeće KM	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	1.00	20,157.00	20,157.00	0.00	0.00	1.00	20,157.00	1.00	20,157.00
S	**Electric traction fixed installations-OCS: Zednik / Stabilna postrojenja električna vuče - KM: Žednik**										
S1	Dismantling and reconstruction of existing OCS / Demontaža i rekonstrukcija postojeće KM	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	1.00	88,013.00	88,013.00	0.00	0.00	1.00	88,013.00	1.00	88,013.00

7. Overhead contact system / Kontaktna mreža

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
T	**Electric traction fixed installations-OCS: Zednik-Naumovicevo / Stabilna postrojenja električna vuče - KM: Žednik - Naumovićevo**										
T-1	Dismantling and reconstruction of existing OCS / Demontaža i rekonstrukcija postojeće KM	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	1.00	10,256.00	10,256.00	0.00	0.00	1.00	10,256.00	1.00	10,256.00
U	**Electric traction fixed installations-OCS: Naumovicevo / Stabilna postrojenja električna vuče - KM: Naumovićevo**										
U-1	Dismantling and reconstruction of existing OCS / Demontaža i rekonstrukcija postojeće KM	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	1.00	64,219.00	64,219.00	0.00	0.00	1.00	64,219.00	1.00	64,219.00
Summary / Ukupno (USD)					**80,679,702.00**		**1,061,288.90**		**2,518,051.38**		**1,456,762.48**

Confirmed by Contractor /
Odgovorni Izvođač radova:

Date/Datum : 29.07.2022.

Approved By Supervisor /
Nadzorni Organ

Date/Datum: 09.08.2022.

9. Power Supply / Napajanje

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
C	**Electric power installations / Elektroenergetske instalacije**										
1	**Electrical installations for facilities in Novi Sad / Elektroenergetske instalacije za postrojenja u Novom Sadu**										
1-1	installation cost / Troškovi instalacije	place / mesto	1.00	627,614.00	627,614.00	0.00	0.00	0.18	112,970.52	0.18	112,970.52
1-2	equipment cost / Troškovi opreme	place / mesto	1.00	3,556,490.00	3,556,490.00	0.00	0.00	0.18	640,168.20	0.18	640,168.20
D	**Lighting installation in station / Instalacije stanične rasvete**										
1	Lighting installation in Novi Sad / Instalacije rasvete u Novom Sadu	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	1.00	162,777.00	162,777.00	0.00	0.00	0.50	81,388.50	0.50	81,388.50
2	Supply of materials and equipment for Novi Sad / Isporuka materijala i opreme za Novi Sad	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	1.00	379,816.00	379,816.00	0.00	0.00	0.50	189,908.00	0.50	189,908.00
Summary / Ukupno (USD):					**26,601,912.00**		**0.00**		**1,024,435.22**		**1,024,435.22**

Confirmed by Contractor / Odgovorni Izvođač radova: _____

Date/Datum : 21.02.2022.

Approved By Supervisor / Nadzorni Organ: _____

Date/Datum : 22.02.2022.

10. Signaling System / Signalno-sigurnosni sistemi

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
A	**Interlocking of the Novi Sad Passenger station and interstation distance belong to the Novi Sad / Signalno-sigurnosni uređaji u stanici Novi Sad putnička i međustanično rastojanje koje pripada Novom Sadu**										
A-7	**Dismantling of the existing devices and installing temporary interlocking in the course of works in the stations / Demontaža postojećih uređaja i instalacija privremenih signalno-sigurnosnih uređaja tokom izvođenja radova u stanici**										
1	Dismantling of the existing devices / Demontaža postojećih signalno-sigurnosnih uređaja	station / Stanica	1.00	48,912.00	48,912.00	0.60	29,347.20	0.85	41,575.20	0.25	12,228.00
A-13	Dismantling of the existing devices in the open line / Demontaža postojećih uređaja na otvorenoj pruz	openline / Otvorena pruga	1.00	8,447.00	8,447.00	0.00	0.00	0.85	7,179.95	0.85	7,179.95
B	**Interlocking of the Sajlovo block station and interstation distance belong to the Sajlovo / Signalno-sigurnosni uređaji u stanici Sajlovo i međustanično rastojanje koje pripada Sajlovu**										
B-7	**Dismantling of the existing devices and installing temporary interlocking in the course of works in the stations / Demontaža postojećih uređaja i instalacija privremenih signalno-sigurnosnih uređaja tokom izvođenja radova u stanici**										
1	Dismantling of the existing devices / Demontaža postojećih signalno-sigurnosnih uređaja	station / Stanica	1.00	20,379.00	20,379.00	0.00	0.00	0.85	17,322.15	0.85	17,322.15
B-13	Dismantling of the existing devices in the open line / Demontaža postojećih uređaja na otvorenoj pruzi	openline / Otvorena pruga	1.00	3,519.00	3,519.00	0.30	1,055.70	0.85	2,991.15	0.55	1,935.45
C	**Interlocking of the Rumenka station and interstation distance belong to the Rumenka / Signalno-sigurnosni uređaji u stanici Rumenka i međustanično rastojanje koje pripada Rumenci**										
C-12	Dismantling of the existing devices in the open line / Demontaža postojećih uređaja na otvorenoj pruz	openline / Otvorena pruga	1.00	2,580.00	2,580.00	0.00	0.00	0.85	2,193.00	0.85	2,193.00
D	**Interlocking of the Kisač station and interstation distance belong to the Kisač / Signalno-sigurnosni uređaji u stanici Kisač i međustanično rastojanje koje pripada Kisaču**										
D-7	Dismantling of the existing devices / Demontaža postojećih uređaja	station / Stanica	1.00	12,228.00	12,228.00	0.60	7,336.80	0.85	10,393.80	0.25	3,057.00
D-13	Dismantling of the existing devices in the open line / Demontaža postojećih uređaja na otvorenoj pruz	openline / Otvorena pruga	1.00	2,111.00	2,111.00	0.30	633.30	0.85	1,794.35	0.55	1,161.05
E	**Interlocking of the Stepanovićevo station and interstation distance belong to the Stepanovićevo / Signalno-sigurnosni uređaji u stanici Stepanovićevo i međustanično rastojanje koje pripada Stepanovićevu**										
E-7	Dismantling of the existing devices / Demontaža postojećih signalno-sigurnosnih uređaja	station / Stanica	1.00	14,945.00	14,945.00	0.60	8,967.00	0.85	12,703.25	0.25	3,736.25
E-13	Dismantling of the existing devices in the open line / Demontaža postojećih uređaja na otvorenoj pruz	openline / Otvorena pruga	1.00	2,580.00	2,580.00	0.30	774.00	0.85	2,193.00	0.55	1,419.00
F	**Interlocking of the Zmajevo station and interstation distance belong to the Zmajevo / Signalno-sigurnosni uređaji u stanici Zmajevo i međustanično rastojanje koje pripada Zmejevu**										
F-7	Dismantling of the existing devices / Demontaža postojećih signalno-sigurnosnih uređaja	station / Stanica	1.00	13,586.00	13,586.00	0.60	8,151.60	0.85	11,548.10	0.25	3,396.50
F-13	Dismantling of the existing devices in the open line / Demontaža postojećih uređaja na otvorenoj pruz	openline / Otvorena pruga	1.00	2,345.00	2,345.00	0.30	703.50	0.85	1,993.25	0.55	1,289.75

10. Signaling System / Signalno-sigurnosni sistemi

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
G	**Interlocking of the New Vrbas station and interstation distance belong to the New Vrbas / Signalno-sigurnosni uređaji u stanici Vrbas nova i međustanično rastojanje koje pripada Vrbas novoj**										
G-12	Dismantling of the existing devices in the open line / Demontaža postojećih uređaja na otvorenoj pruz	openline / Otvorena pruga	1.00	3,753.00	3,753.00	0.30	1,125.90	0.85	3,190.05	0.55	2,064.15
H	**Interlocking of the Lovćenac station and interstation distance belong to the Lovćenac / Signalno-sigurnosni uređaji u stanici Lovćenac i međustanično rastojanje koje pripada Lovćencu**										
H-7	Dismantling of the existing devices / Demontaža postojećih signalno-sigurnosnih uređaja	station / Stanica	1.00	16,303.00	16,303.00	0.60	9,781.80	0.85	13,857.55	0.25	4,075.75
H-13	Dismantling of the existing devices in the open line / Demontaža postojećih uređaja na otvorenoj pruz	openline / Otvorena pruga	1.00	2,815.00	2,815.00	0.30	844.50	0.85	2,392.75	0.55	1,548.25
I	**Interlocking of the Bačka Topola station and interstation distance belong to the Bačka Topola / Signalno-sigurnosni uređaji u stanici Bačka Topola i međustanično rastojanje koje pripada Bačkoj Topoli**										
I-7	Dismantling of the existing devices / Demontaža postojećih signalno-sigurnosnih uređaja	station / Stanica	1.00	32,608.00	32,608.00	0.60	19,564.80	0.85	27,716.80	0.25	8,152.00
I-13	Dismantling of the existing devices in the open line / Demontaža postojećih uređaja na otvorenoj pruz	openline / Otvorena pruga	1.00	5,631.00	5,631.00	0.30	1,689.30	0.85	4,786.35	0.55	3,097.05
J	**Interlocking of the Žednik station and interstation distance belong to the Žednik / Signalno-sigurnosni uređaji u stanici Žednik i međustanično rastojanje koje pripada Žedniku**										
J-7	Dismantling of the existing devices / Demontaža postojećih signalno-sigurnosnih uređaja	station / Stanica	1.00	17,663.00	17,663.00	0.60	10,597.80	0.85	15,013.55	0.25	4,415.75
J-13	Dismantling of the existing devices in the open line / Demontaža postojećih uređaja na otvorenoj pruz	openline / Otvorena pruga	1.00	3,050.00	3,050.00	0.30	915.00	0.85	2,592.50	0.55	1,677.50
K	**Interlocking of the Naumovićevo station and interstation distance belong to the Naumovićevo / Signalno-sigurnosni uređaji u stanici Naumovićevo i međustanično rastojanje koje pripada Naumovićevu**										
K-7	Dismantling of the existing devices / Demontaža postojećih signalno-sigurnosnih uređaja	station / Stanica	1.00	19,021.00	19,021.00	0.60	11,412.60	0.85	16,167.85	0.25	4,755.25
K-13	Dismantling of the existing devices in the open line / Demontaža postojećih uređaja na otvorenoj pruz	openline / Otvorena pruga	1.00	3,285.00	3,285.00	0.30	985.50	0.85	2,792.25	0.55	1,806.75
L	**Interlocking of the Subotica station and interstation distance belong to the Subotica / Signalno-sigurnosni uređaji u stanici Subotica i međustanično rastojanje koje pripada Subotici**										
L-7	Dismantling of the existing devices and installing temporary interlocking in the course of works in the stations / Demontaža postojećih uređaja i instalacija privremenih signalno-sigurnosnih uređaja tokom izvođenja radova u stanici	station / Stanica	1.00	1,100,556.00	1,100,556.00	0.00	0.00	0.25	275,139.00	0.25	275,139.00
L-13	Dismantling of the existing devices in the open line / Demontaža postojećih uređaja na otvorenoj pruz	openline / Otvorena pruga	1.00	19,007.00	19,007.00	0.00	0.00	0.25	4,751.75	0.25	4,751.75
Summary / Ukupno (USD):					**116,510,191.00**		**426,932.70**		**793,334.00**		**366,401.30**

Confirmed by Contractor / Odgovorni Izvođač radova: 21.07.22

Date/Datum : 21.07.22

Approved By Supervisor/ Nadzorni Organ:

Date/Datum : 09.08.2022

11. Telecommunication Syetem / Telekomunikacioni sistemi

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
D	**Design of telecommunication System in stations and stopping places / PROJEKAT TELEKOMUNIKACIONIH SISTEMA U STANICAMA I STAJALIŠTIMA**										
D-1	**Index volume / OPŠTA SVESKA**										
1	Dismantling of the existing systems-Work / DEMONTAŽA POSTOJEĆIH SISTEMA-Radovi	set / komplet	1.00	3,408.00	3,408.00	0.20	681.60	0.80	2,726.40	0.60	2,044.80
2	Common communication network-Work / ZAJEDNIČKA KOMUNIKACIONA MREŽA-Radovi	set / komplet	1.00	1,885,666.00	1,885,666.00	0.00	0.00	0.80	1,508,532.80	0.80	1,508,532.80
D-6	**Location KISAC / LOKACIJA KISAČ**										
1	Dismantling of the existing systems-Work / DEMONTAŽA POSTOJEĆIH SISTEMA-Radovi	set / komplet	1.00	2,120.00	2,120.00	0.20	424.00	0.80	1,696.00	0.60	1,272.00
D-8	**Location ZMAJEVO / LOKACIJA ZMAJEVO**										
1	Dismantling of the existing systems-Work / DEMONTAŽA POSTOJEĆIH SISTEMA-Radovi	set / komplet	1.00	2,120.00	2,120.00	0.20	424.00	0.80	1,696.00	0.60	1,272.00
D-10	**INFORMATION-COMMUNICATION AND DETECTION systems - Location VRBAS / INFORMACIONO-KOMUNIKACIONI I DETEKTORSKI SISTEMI - LOKACIJA VRBAS**										
1	Dismantling of the existing systems-Work / DEMONTAŽA POSTOJEĆIH SISTEMA-Radovi	set / komplet	1.00	2,120.00	2,120.00	0.00	0.00	0.80	1,696.00	0.80	1,696.00
D-13	**Location ZEDNIK / LOKACIJA ŽEDNIK**										
1	Dismantling of the existing systems-Work / DEMONTAŽA POSTOJEĆIH SISTEMA-Radovi	set / komplet	1.00	2,120.00	2,120.00	0.20	424.00	0.80	1,696.00	0.60	1,272.00
D-14	**Location NAUMOVICEVO / LOKACIJA NAUMOVIĆEVO**										
1	Dismantling of the existing systems-Work / DEMONTAŽA POSTOJEĆIH SISTEMA-Radovi	set / komplet	1.00	2,120.00	2,120.00	0.20	424.00	0.80	1,696.00	0.60	1,272.00
Summary / Ukupno (USD):					**71,650,868.00**		**52,636.60**		**1,569,998.20**		**1,517,361.60**

Confirmed by Contractor / Odgovorni Izvođač radova:

Date/Datum : 21.07.22

Approved By Supervisor/ Nadzorni Organ:

Date/Datum : 25.07.

15. Landscaping, planning of platform and evironment measures / Pejzažno uređenje, peroni i mere zaštite životne sredine

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
B	**Landscaping of platforms in Novi Sad railway station / Pejzažno uređenje perona u stanici Novi Sad**										
1	landscaping of platforms / Pejzažno uređenje perona	Completion of the landscaping of each platform / Završetak pejzažnog uređenje perona	6.00	127,380.00	764,280.00	1.12	142,665.60	1.80	229,284.00	0.68	86,618.40
2	platform walls / Peronski zidovi	Completion of platform walls of each platform / Završetak peronskih zidova	6.00	222,115.00	1,332,690.00	2.50	555,287.50	4.50	999,517.50	2.00	444,230.00
C	**Platform canopies in Novi Sad railway station / Peronske nadstrešnice u stanici Novi Sad**										
1	platform canopies / Peronske nadstrešnice	Completion of each platform canopy / Završ etak peronskih nadstrešnica	4.00	705,412.00	2,821,648.00	0.00	0.00	0.80	564,329.60	0.80	564,329.60
Summary / Ukupno (USD)					**94,360,084.00**		**697,953.10**		**1,793,131.10**		**1,095,178.00**

Confirmed by Contractor / Odgovorni Izvođač radova:

Date/Datum : 21.02.2022

Approved By Supervisor/ Nadzorni Organ:

Date/Datum : 02.08.2022

Зорица В. Славковић-Марјановић дипл. грађ. арх. 400 1936 03

4.07.2022.

Марина З. Гаврилović дипл. грађ. арх. 400 5194 04

09.08.2022